

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน)		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน)		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน)		จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด		จำนวนแผนพัฒนาประจำปี 2567		รวมโครงการตามแผนพัฒนาปี 2567 ทั้งหมด		
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2567)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2567)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2567)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาปี 2567 ทั้งหมด)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาปี 2567 ทั้งหมด)			
												จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2567)
1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	0	0.00	0	0.00	6	100.00	6	21,342,800	6	7.69	0	0.00	6
2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100,000	9	11.54	0	0.00	9
3 ด้านการพัฒนาสังคม	1	12.50	38,990	62.50	2	25.00	8	18,658,700	29	37.18	0	0.00	29
4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	22.22	1,574,000	11.11	6	66.67	9	2,580,000	11	14.10	0	0.00	11
5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	4	36.36	240,000	27.27	4	36.36	11	4,026,400	14	17.95	0	0.00	14
6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร	1	16.67	50,000	16.67	4	66.67	6	1,134,700	9	11.54	0	0.00	9
รวม	8	19.51	1,902,990.00	24.39	23	56.10	41	47,842,600	78	100.00	0	0.00	78

ปลัด อบต.....
รองปลัด อบต.....
หน.ผ.อ.กอง.....
ผู้ตรวจ.....
ผู้พิมพ์.....

๒๕๖๖

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน ซอยกลางบ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 784 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	364,000	-	-	✓		เงินสะสม	
	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ซอยกลางบ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	493,000	-	-	✓		เงินสะสม	
	ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยอุดมศิลป์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์เชื่อม หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 306 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 437 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 133 เมตร ช่วงที่ 4 สะพาน กว้าง 7 เมตร ยาว 26 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 843 เมตร ระยะทางรวม 1,745 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,214 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	5,390,000	-	-	✓		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2567	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง ซอยสระหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 67	-	493,000	-	-	✓		ข้อบัญญัติ 67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
ต่อ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์ ซอยระยะเบา - ฝ่าย หมู่ที่ 14 กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 67	-	473,000	-	-	✓	-	✓	ข้อบัญญัติ 67
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองแกสายหลักกษมาชะค่า กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 67	-	495,000	-	-	✓	-	✓	ข้อบัญญัติ 67
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 3 ตำบลพระเพลิง กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 67	-	497,000	-	-	✓	-	✓	ข้อบัญญัติ 67
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านน้ำเจริญ ซอยแสนสุข กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 67	-	492,000	-	-	✓	-	✓	ข้อบัญญัติ 67
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านน้ำเจริญ ซอยเจริญสุข กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 67	-	478,000	-	-	✓	-	✓	ข้อบัญญัติ 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
ต่อ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสูดรพัฒนา ซอยปะภาคีลป กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 67	-	191,000	-	✓	-	✓	ข้อบัญญัติ 67	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสูดรพัฒนา ซอยประสาร (ฝายน้ำล้น) กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 67	-	308,000	-	✓	-	✓	ข้อบัญญัติ 67	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองฝักมีต ซอยทางเข้ากลุ่มบ้านใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. 66	-	496,900	-	✓	-	✓	กรณีกันเงิน	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองแกสายสหกรณ์ฝั่งทิศตะวันออก กว้าง 6 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. 66	-	321,700	-	✓	-	✓	กรณีกันเงิน	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
ต่อ											
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี ภายใต้วัด กว้าง 4 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 412 ตารางเมตร	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. 66	-	226,000	-	✓	-	-	การกันเงิน	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี ซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80*1.00 เมตร	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. 66	-	392,500	-	✓	-	-	การกันเงิน	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ (ซอยบ้านนายเปี้ยก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. 66	-	649,000	-	✓	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนดินแดง (ซอยหลังโรงเรียน) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 443 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,215 ตารางเมตร	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. 66	-	968,900	-	✓	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน ขอยสนามกีฬา กว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 344 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	189,000	-	✓	-	-	เงินสะสม	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
ต่อ												
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ ซอย 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	497,000	-		-	✓	เงินสะสม		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนดินแดง ซอยอู่ไขว่ กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	497,000	-		-	✓	เงินสะสม		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง ซอยสะพานกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	497,000	-		-	✓	เงินสะสม		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์ ซอยระเบาะ - ฝ่าย หมู่ที่ 14 กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	492,000	-		-	✓	เงินสะสม		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองฝัก มีด ซอยประปาเก่า + ซอยตากจุก ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	383,000	-		-	✓	เงินสะสม		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
ต่อ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองแก สายหลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	202,000	-	-	✓	-	เงินสะสม	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาสูตร ขอยนายชาญ กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	498,000	-	-	✓	-	เงินสะสม	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี ซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	313,000	-	-	✓	-	เงินสะสม	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี ซอยบ้านลุงแป๊ะ กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	187,000	-	-	✓	-	เงินสะสม	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 86 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	241,000	-	-	✓	-	เงินสะสม	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
ต่อ												
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด ขอยนายพรชัย - นางสำราญ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	237,000	-	✓	-	-	เงินสะสม		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสุตรพัฒนา ขอยประสาร (ฝายน้ำล้น) กว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	308,000	-	✓	-	-	เงินสะสม		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองตะเคียนพัฒนา ขอยพารมภ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	412,000	-	✓	-	-	เงินสะสม		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองไม้กมิต ขอยทางเข้ากลุ่มบ้านใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2000 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	1,152,000	-	✓	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2567		
3	ยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านคลองแก ขอยเขาน้อย กว้าง 6 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	95,800	-	✓	-	-	เงินสะสม		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
4	ก่อสร้างระบบกระจายเสียง (หอกระจายข่าวไร้สาย) หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 67	-	478,000	-	-	✓	-	ข้อบัญญัติ 67	
			ม.ค. - ก.ย. 67	-	415,000	-	-	✓	-	ข้อบัญญัติ 67	
			ม.ค. - ก.ย. 67	-	472,000	-	-	✓	-	ข้อบัญญัติ 67	
			ต.ค. - ธ.ค. 66	-	567,000	-	-	✓	-	กรณีกันเงิน	
5	ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร (หลังเลิกทรงแซมเบญ)	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	-	-	-	-	-	
			ม.ค. - ก.ย. 67	-	251,000	-	-	✓	-	เงินสะสม	
6	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตรจำนวน 2 บ่อ (ตามแบบที่ อบต. คลองหินปูนกำหนด)	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	-	-	-	-	-	
			ม.ค. - ก.ย. 67	-	230,000	-	-	✓	-	ข้อบัญญัติ 67	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ได้
1	โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองวังน้ำเย็น	สำนักงานปลัด	ก.พ.67 - เม.ย.67	-	100,000	-	-	✓

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	50,000	-	✓	-	-		
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	เม.ย.-67	-	20,000	-	-	✓	-		
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง เทศกาลสำคัญ	สำนักปลัด	ธ.ค.66-ม.ค.67 และ เม.ย.67	ม.ค.-67	40,000	38,990	✓	-	-		
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	พ.ย.-66	50,000	1,980	✓	-	-		
6	กลไกวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 17 รายการ หมู่ที่ 10 บ้านมิตรไมตรี	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย.67	-	498,700	-	-	-	✓		
7	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	50,000	15,000	✓	-	-		
8	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	13,800,000	6,539,500	✓	-	-		
9	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	4,150,000	2,072,400	✓	-	-		

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง		แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรมเพื่อ สร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้สื่อข่าวโรคมะเร็ง สูบบุหรี่และมะเร็งรังไข่ป้องกัน ควบคุมโรคมะเร็งสูบบุหรี่ ในตำบลคลองหินปูน	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ.-ก.ย.67	-	100,000	-	-	✓	โอนเพิ่ม 100,000 บาท
2	กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นคำขวัญโครงการในการ ป้องกันโรค	ศพด.อบต.คลอง หินปูน	พ.ค.-ก.ค.67	-	25,000 งบ สปสช.	-	-	✓	
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ.-ก.ย. 67	-	320,000	-	-	✓	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด	อำเภอวังน้ำเย็น/ จังหวัดสระแก้ว	ต.ค.66-ก.ย. 67	-	100,000	-	-	✓	
5	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ วงจรและระบบส่งต่อของศูนย์กู้ชีพ อบต.คลอง หินปูน	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค.66-ก.ย. 67	-	40,000	-	-	✓	
6	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการให้บริการของอนามัยที่ถ่ายโอนแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 1,000,000 บาท	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - ก.ย. 67	ม.ค.67	1,300,000	1,300,000	-	✓	-

6	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. 67	ม.ค.67	361,000	374,000	✓	-	-	โอนเพิ่ม 13,000 บาท
7	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ขนาด กว้าง 0.05 เมตร ยาว 200 เมตร ลูกเฉลี่ย 0.50 เมตร	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. 67	-	497,000	-	-	✓	-	
8	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	ก.ค.-67	-	64,000	-	-	✓	-	
9	ฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ	กองสาธารณสุข	มี.ค.-ก.ย.67	-	21,000	-	-	✓	-	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67	พ.ย.66-มี.ค.67	2,093,200	1,047,550	-	✓	-		
2	จัดให้มีอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67	ธ.ค.66-มี.ค.67	1,123,200	578,896.91	-	✓	-		
3	ค่ายพักแรมพัฒนากิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี	กองการศึกษาฯ	ก.พ.-มี.ค.67	ก.พ.-67	50,000	50,000	✓	-	-		
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ศพต.ต.คลองหินปูน									
	อาหารกลางวัน	ศพต.ต.คลองหินปูน	ต.ค.66-ก.ย.67	ม.ค.-67	284,800	72,468	-	✓	-		
	ค่าการเรียนการสอน(รายหัว)	ศพต.ต.คลองหินปูน	พ.ค.-ก.ย.67	-	79,000	-	-	-	✓		
	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย	ศพต.ต.คลองหินปูน	พ.ค.-ก.ย.67	-	13,000	-	-	-	✓		
	ค่าหนังสือ	ศพต.ต.คลองหินปูน	พ.ค.-ก.ย.67	-	5,600	-	-	-	✓		
	อุปกรณ์การเรียน	ศพต.ต.คลองหินปูน	พ.ค.-ก.ย.67	-	8,500	-	-	-	✓		
	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	ศพต.ต.คลองหินปูน	พ.ค.-ก.ย.67	-	9,100	-	-	-	✓		
5	ของใช้ประจำตัวเด็กนักเรียน	ศพต.ต.คลองหินปูน	เม.ย.-67	-	50,000 งบ ศพต.	-	-	-	✓		
6	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบล	ร.ร.บ้านดอนดินแดง	ธ.ค.-66	ธ.ค.-66	50,000	50,000	✓	-	-		
7	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลคลองหินปูน	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.-66	ธ.ค.-66	300,000	-	-	-	✓		โอนลด 300,000 บาท
8	งานสืบสานวัฒนธรรมป้องกันและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	อำเภอวังน้ำเย็น	ธ.ค.-66	-	80,000	-	-	-	✓		
9	สนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ระดับหมู่บ้าน -โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	อำเภอวังน้ำเย็น	ต.ค.-66	พ.ย.-66	50,000	50,000	✓	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง		งบบุudget	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	
10	จัดงานประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษาฯ	เม.ย.-67	-	200000	-	-	-	โอนลด 200,000 บาท
11	บุญชะเทวต พึ่งเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประเพณีกวนข้าวทิพย์และปฏิบัติธรรม ม.6 ประเพณีกวนข้าวทิพย์และปฏิบัติธรรม ม.10	หมู่ที่ 2	มี.ค.67	มี.ค.67	50,000	50,000	✓	-	-
		หมู่ที่ 6	ก.พ.67	มี.ค.67	40,000	40,000	✓	-	-
		หมู่ที่ 10	พ.ค.67	-	40,000	-	-	✓	

บัญชีปฏิบัติงาน

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	สำนักปลัด/อำเภอ วังน้ำเย็น	ต.ค. 66-ก.ย. 67	ต.ค.-66	50,000	50,000	✓	-	-		
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้นำหมู่บ้าน	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	-	250,000	-	-	-	✓		โอนลด 250,000 บาท
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	มี.ค.-67	380,000	28,717	-	✓	-		โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาว	สำนักปลัด	มี.ค. - ก.ย. 67	-	10,000	-	-	-	✓		
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด	สำนักปลัด	มี.ค. - ก.ย. 67	-	8,900	-	-	-	✓		
	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	กองสาธารณสุข	มี.ค. - ก.ย. 67	-	16,000	-	-	-	✓		
	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 *	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	32,000	-	-	-	✓		
	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก (inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67	-	8,000	-	-	-	✓		
	ครุภัณฑ์การแพทย์										
	โคมไฟส่องทำแผล จำนวน 1 ชิ้น	สอ.คลองหินปูน	มี.ค. - มิ.ย. 67	-	20,000	-	-	-	✓		
	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง	สอ.คลองหินปูน	มี.ค. - มิ.ย. 67	-	70,000	-	-	-	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
ต่อ 4	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมตัววัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง	สอ.คลองหินปูน	มี.ค. - มิ.ย. 67	-	20,000	-	-	✓		
	เครื่องวัดส่วนสูงเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง	สอ.คลองหินปูน	มี.ค. - มิ.ย. 67	-	10,000	-	-	✓		
	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	สอ.คลองตาสูตร	มี.ค. - มิ.ย. 67	-	59,000	-	-	✓		
	โมเดลอาหาร จำนวน 1 ชุด	สอ.คลองตาสูตร	มี.ค. - มิ.ย. 67	-	9,000	-	-	✓		
	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	สอ.คลองตาสูตร	มี.ค. - มิ.ย. 67	-	40,000	-	-	✓		
	เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง	สอ.คลองตาสูตร	มี.ค. - มิ.ย. 67	-	11,800	-	-	✓		
	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	สอ.คลองตาสูตร	มี.ค. - มิ.ย. 67	-	10,000	-	-	✓		