

◆ รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|---|------|
| <u>ส่วนที่ 1 บทนำ</u> | |
| ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | 2 |
| วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | 3 |
| ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | 3 |
| เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | 4 |
| ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | 4 |
| <u>ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล</u> | |
| แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 5 |
| กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล | 7 |
| <u>ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล</u> | |
| ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | 8 |
| ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | 8 |
| การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | 9 |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ | 26 |
| <u>ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ</u> | |
| สรุปผล ข้อเสนอแนะ | 31 |

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ขึ้น เพื่อที่รายงานและข้อเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ส่วนที่ 1

บทนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินงานเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองหินปูน

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น

โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วนำมาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆที่จะนำไปจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่รับผิดชอบ และกระตือรือร้น ในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆสำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน แต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอกันทรวิชัย และแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลคลองหินปูน โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1.สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย
- 2.สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล
- 3.สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพื่อการเกษตร
- 4.จัดหาบริการไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทั้งขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
- 5.สร้างและปรับปรุงอาคารต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1.สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม ส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือชุมชนแบบพึ่งตนเอง
- 2.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง

3.ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1.ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างชุมชนน่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
- 2.สร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
- 3.ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
- 4.สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด

5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1.ให้ความรู้ พร้อมทั้งป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
- 2.พัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง
- 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- 4.พัฒนาจัดการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล
- 5.สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน
4. พัฒนาลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกายและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการปกครองระบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุก ๆ ด้าน
2. บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
3. พัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำหมู่บ้าน เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
4. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน

1.2 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่ทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนดำเนินงานมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งแผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

2.1 แบบสอบถามสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1

เรื่องที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน

ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนเมษายน-กันยายน 2567

แบบที่ 3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|------------|--------------|
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 18.56 |
| 2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ | 20 | 17.95 |
| 3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย | | |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 | 8.78 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 9.11 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 9.11 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4.89 |
| 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 4.11 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4.33 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4.33 |
| 3.8 แผนงาน | 5 | 4.44 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4.56 |
| รวมคะแนน | 100 | 90.17 |

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|------------|--------------|
| 1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา | 10 | 9.44 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 9.44 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 8.89 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา | 10 | 9.22 |
| 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | | |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4.78 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4.78 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4.56 |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4.99 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.67 |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4.44 |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.89 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา | 5 | 4.44 |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4.44 |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4.78 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ | 5 | 4.44 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4.89 |
| รวมคะแนน | 100 | 93.09 |

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน) | | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน) | | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน) | | จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2567 ทั้งหมด | | จำนวนแผนพัฒนาประจำปี 2567 | | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | | รวมโครงการ ตามแผนพัฒนาปี 2567 ทั้งหมด |
|------------|--|---|---|---|--|---|---|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | จำนวนโครงการ | ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2567) | จำนวนโครงการ | ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2567) | จำนวนโครงการ | ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2567) | จำนวนโครงการ | ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาปี 2567 ทั้งหมด) | จำนวนโครงการ | ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาปี 2567 ทั้งหมด) | จำนวนโครงการ | ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาปี 2567) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 6 | 21,342,800 | 21 | 21.21 | 0 | 0.00 | 21 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100,000 | 12 | 12.12 | 0 | 0.00 | 12 |
| 3 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 18,658,700 | 29 | 29.29 | 0 | 0.00 | 29 |
| 4 | 8 | 88.89 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 | 9 | 2,828,000 | 12 | 12.12 | 0 | 0.00 | 12 |
| 5 | 7 | 63.64 | 0 | 0.00 | 4 | 36.36 | 11 | 4,526,400 | 17 | 17.17 | 0 | 0.00 | 17 |
| 6 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 4 | 1,004,700 | 8 | 8.08 | 0 | 0.00 | 8 |
| รวม | 30 | 76.92 | 0 | 0.00 | 9 | 23.08 | 39 | 48,460,600 | 99 | 100.00 | 0 | 0.00 | 99 |

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|-------------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------|---|----------|
| | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบบุudget | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 1 | ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน ซอยกลางบ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 784 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 364,000 | - | - | ✓ | เงินสะสม | |
| | ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ซอยกลางบ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 493,000 | - | - | ✓ | เงินสะสม | |
| | ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยอุดมศิลป์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์เชื่อม หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 306 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 437 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 133 เมตร ช่วงที่ 4 สะพาน กว้าง 7 เมตร ยาว 26 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 843 เมตร ระยะทางรวม 1,745 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,214 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 5,390,000 | - | ✓ | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2567 ลงนามสัญญา 4,816,000 บาท สิ้นสุดสัญญา พ.ย.2567 | |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง ซอยสระหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร | กองช่าง | ม.ค. - ก.ย. 67 | ก.ย.-67 | 493,000 | 493,000 | ✓ | - | ข้อบัญญัติ 67 | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ | |
|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|------------------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | | งบบุญัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | | ระหว่างดำเนินการ |
| ต่อ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์ ซอยระเบาะ - ฝ่าย หมู่ที่ 14 กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร | กองช่าง | ม.ค. - ก.ย. 67 | ก.ย.-67 | 473,000 | 473,000 | ✓ | - | - | ข้อบัญญัติ 67 |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองแกสายหลักเขาชะค่า กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังให้ล้นทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร | กองช่าง | ม.ค. - ก.ย. 67 | ก.ย.-67 | 495,000 | 495,000 | ✓ | - | - | ข้อบัญญัติ 67 |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 3 ตำบลพระเพลิง กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร | กองช่าง | ม.ค. - ก.ย. 67 | ก.ย.-67 | 497,000 | 497,000 | ✓ | - | - | ข้อบัญญัติ 67 |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านน้ำเจริญ ซอยแสนสุข กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร | กองช่าง | ม.ค. - ก.ย. 67 | ก.ย.-67 | 492,000 | 492,000 | ✓ | - | - | ข้อบัญญัติ 67 |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านน้ำเจริญ ซอยเจริญสุข กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร | กองช่าง | ม.ค. - ก.ย. 67 | ก.ย.-67 | 478,000 | 478,000 | ✓ | - | - | ข้อบัญญัติ 67 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ต่อ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสุตรพัฒนา ขยายประสิทธิภาพ กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร | กองช่าง | ม.ค. - ก.ย. 67 | ก.ย.-67 | 191,000 | 191,000 | ✓ | - | - | ข้อบัญญัติ 67 |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสุตรพัฒนา ขยายประสิทธิภาพ (ฝายน้ำล้น) กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร | กองช่าง | ม.ค. - ก.ย. 67 | ก.ย.-67 | 308,000 | 308,000 | ✓ | - | - | ข้อบัญญัติ 67 |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองฝักมิด ขยายทางเข้ากลุ่มบ้านใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร | กองช่าง | ต.ค. - ธ.ค. 66 | ต.ค.66 | 496,900 | 496,900 | ✓ | - | - | กรณีกันเงิน ปี 2566 |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองแกสายสหกรณ์ฝั่งทิศตะวันออก กว้าง 6 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร | กองช่าง | ต.ค. - ธ.ค. 66 | ต.ค.66 | 321,700 | 321,700 | ✓ | - | - | กรณีกันเงิน ปี 2566 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ต่อ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี ภายในวัด กว้าง 4 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 412 ตารางเมตร | กองช่าง | ต.ค. - ธ.ค. 66 | ต.ค.66 | 226,000 | 226,000 | ✓ | - | - | กรณีกันเงิน ปี 2566 |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี ขอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80*1.00 เมตร | กองช่าง | ต.ค. - ธ.ค. 66 | ต.ค.66 | 392,500 | 392,500 | ✓ | - | - | กรณีกันเงิน ปี 2566 |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ (ซอยบ้านยายเปี้ยก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร | กองช่าง | ต.ค. - ธ.ค. 66 | ธ.ค.66 | 649,000 | 649,000 | ✓ | - | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนดินแดง (ซอยหลังโรงเรียน) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 443 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 2,215 ตารางเมตร | กองช่าง | ต.ค. - ธ.ค. 66 | ธ.ค.66 | 968,900 | 968,700 | ✓ | - | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน ขอยสนามกีฬา กว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 344 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 189,000 | - | - | - | ✓ | เงินสะสม |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ต่อ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ ซอย 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 497,000 | - | - | ✓ | - | เงินสะสม |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนดินแดง ซอยเอ็แซว กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 497,000 | - | - | ✓ | - | เงินสะสม |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง ซอยสระหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 497,000 | - | - | ✓ | - | เงินสะสม |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์ ซอยระเบาะ - ฝ่าย หมู่ที่ 14 กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 492,000 | - | - | ✓ | - | เงินสะสม |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองฝัก มีด ซอยประปาเก่า + ซอยตาจุก ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 383,000 | - | - | ✓ | - | เงินสะสม |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ต่อ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองแก สายหลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 202,000 | - | - | ✓ | เงินสะสม | |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาสุตร ขอนายชำนาญ กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 498,000 | - | - | ✓ | เงินสะสม | |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี ซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 142 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 313,000 | - | - | ✓ | เงินสะสม | |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี ซอยบ้านลุงแป๊ะ กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 187,000 | - | - | ✓ | เงินสะสม | |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 86 เมตร ทน เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 241,000 | - | - | ✓ | เงินสะสม | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด ขอยนายพรชัย - นางสำราญ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 237,000 | - | - | ✓ | - | เงินสะสม | |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสุตพัฒนา ขอยประสาร (ฝายน้ำล้น) กว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 308,000 | - | - | ✓ | - | เงินสะสม | |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองตะเคียนพัฒนา ขอยพาร์มโก้ กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 412,000 | - | - | ✓ | - | เงินสะสม | |
| | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองฝักมิต ขอยทางเข้าหมู่บ้านใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2000 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | ก.ย.67 | 1,152,000 | 817,000 | - | ✓ | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2567 | |
| 3 | ยกกระดานลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านคลองแก ขอยเขาน้อย กว้าง 6 เมตร ยาว 245 เมตร ทน 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | - | 95,800 | - | - | ✓ | - | เงินสะสม | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 4 | ก่อสร้างระบบกระจายเสียง (หอกระจายข่าวไร้สาย) หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด | กองช่าง | ม.ค. - ก.ย. 67 | ส.ค.-67 | 478,000 | 475,000 | ✓ | - | - | ข้อบัญญัติ 67 |
| | | | ม.ค. - ก.ย. 67 | ส.ค.-67 | 415,000 | 413,000 | ✓ | - | - | ข้อบัญญัติ 67 |
| | | | ม.ค. - ก.ย. 67 | ส.ค.-67 | 472,000 | 470,000 | ✓ | - | - | ข้อบัญญัติ 67 |
| 5 | ก่อสร้างระบบกระจายเสียง (หอกระจายข่าวไร้สาย) หมู่ที่ 8 บ้านคลองฝักริมวัด พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด | กองช่าง | ต.ค. - ธ.ค. 66 | พ.ย.66 | 567,000 | 567,000 | ✓ | - | - | กรณีกันเงิน ปี 2566 |
| | | | ม.ค. - ก.ย. 67 | - | 251,000 | - | - | - | ✓ | เงินสะสม |
| 6 | ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ กว้างเดิมเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดกว้างใหม่ 13.00 เมตร ลึกใหม่เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ปริมาณงานดินขุด 9,600 ลูกบาศก์เมตร | กองช่าง | ม.ค. - ก.ย. 67 | - | 230,000 | - | - | - | - | ข้อบัญญัติ 67 |

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | |
| 1 | โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองวังน้ำเย็น | สำนักปลัด | ก.พ.67 - เม.ย.67 | - | 100,000 | - | - | - | √ | |

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------------|---------------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | |
| 1 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ | สำนักปลัด | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ธ.ค. 66 - ก.ย. 67 | 50,000 | 8,000 | ✓ | - | - | |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ | กองสวัสดิการสังคม | เม.ย.-67 | ส.ค.-67 | 20,000 | 17,000 | ✓ | - | - | |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูบติภัยในตำบล | สำนักปลัด | ธ.ค.66-ม.ค.67 และ เม.ย.67 | ม.ค.-67 | 40,000 | 38,990 | ✓ | - | - | |
| 5 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | พ.ย.-66 | 50,000 | 1,980 | ✓ | - | - | |
| 6 | กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 17 รายการ หมู่ที่ 10 บ้านมิตรไมตรี | สำนักปลัด | ม.ค. - ก.ย.67 | ส.ค.-66 | 498,700 | 498,700 | ✓ | - | - | |
| 7 | โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโรคเอดส์ | กองสวัสดิการสังคม | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 50,000 | 30,000 | ✓ | - | - | |
| 8 | โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 13,800,000 | 13,178,000 | ✓ | - | - | |
| 9 | โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | กองสวัสดิการสังคม | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 4,150,000 | 4,137,000 | ✓ | - | - | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 7 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ขนาดกว้าง 0.05 เมตร ยาว 200 เมตร ลูกเฉลี่ย 0.50 เมตร | กองสาธารณสุขฯ | ม.ค. - ก.ย. 67 | ก.ย.67 | 497,000 | 490,000 | ✓ | - | - | |
| 8 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | ก.ค.-67 | - | 64,000 | - | - | - | ✓ | |
| 9 | ฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ | กองสาธารณสุขฯ | มี.ค.-ก.ย.67 | ก.ย.-67 | 21,000 | 21,000 | ✓ | - | - | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | | ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 1 | โครงการอาหารกลางวัน | กองการศึกษาฯ | ต.ค.66-ก.ย.67 | พ.ย.66-ส.ค.67 | 2,093,200 | ✓ | - | - | |
| 2 | จัดให้มีอาหารเสริม (นม) | กองการศึกษาฯ | ต.ค.66-ก.ย.67 | พ.ย.66-ก.ย.67 | 1,123,200 | ✓ | - | - | |
| 3 | ค่ายพักแรมพัฒนากิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี | กองการศึกษาฯ | ก.พ.-มี.ค.67 | ก.พ.-67 | 50,000 | ✓ | - | - | |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ศพต.ต.คลองหินปูน | ต.ค.66-ก.ย.67 | พ.ย.66-ก.ค.67 | 284,800 | ✓ | - | - | โอนเพิ่ม 20,000 บาท |
| | อาหารกลางวัน | ศพต.ต.คลองหินปูน | พ.ค.-ก.ย.67 | มิ.ย.-67 | 79,000 | ✓ | - | - | |
| | ค่าการเรียนการสอน(รายหัว) | ศพต.ต.คลองหินปูน | พ.ค.-ก.ย.67 | มิ.ย.-67 | 13,000 | ✓ | - | - | |
| | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย | ศพต.ต.คลองหินปูน | พ.ค.-ก.ย.67 | มิ.ย.-67 | 5,600 | ✓ | - | - | |
| | ค่าหนังสือ | ศพต.ต.คลองหินปูน | พ.ค.-ก.ย.67 | มิ.ย.-67 | 8,500 | ✓ | - | - | |
| | อุปกรณ์การเรียน | ศพต.ต.คลองหินปูน | พ.ค.-ก.ย.67 | มิ.ย.-67 | 9,100 | ✓ | - | - | |
| | ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย | ศพต.ต.คลองหินปูน | พ.ค.-ก.ย.67 | มิ.ย.-67 | 50,000 งบ ศพต. | - | - | ✓ | |
| 5 | ของใช้ประจำตัวเด็กนักเรียน | ศพต.ต.คลองหินปูน | เม.ย.-67 | - | 50,000 งบ ศพต. | - | - | ✓ | |
| 6 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบล | ร.ร.บ้านดอนดินแดง | ธ.ค.-66 | ธ.ค.-66 | 50,000 | ✓ | - | - | |
| 7 | โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลคลองหินปูน | กองการศึกษาฯ | ธ.ค.-66 | ธ.ค.-66 | 300,000 | - | - | ✓ | โอนลด 300,000 บาท |
| 8 | งานสืบสานวัฒนธรรมเบ็ญบูรพาและงาษาชาติ จังหวัดสระแก้ว | อำเภอวังน้ำเย็น | ธ.ค.-66 | - | 80,000 | - | - | ✓ | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 9 | สนับสนุนงานสืบสวนวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ระดับหมู่บ้าน -โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี | อำเภอวังน้ำเย็น | ต.ค.-66 | พ.ย.-66 | 50,000 | 50,000 | ✓ | - | - | |
| 10 | จัดงานประเพณีสงกรานต์ | กองการศึกษาฯ | เม.ย.-67 | - | 200000 | - | | | | โอนศต 200,000 บาท |
| 11 | บุญผะเหวด พังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประเพณีกว้านข้าวทิพย์และปฏิบัติธรรม ม.6 ประเพณีกว้านข้าวทิพย์และปฏิบัติธรรม ม.10 | หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 | มี.ค.67 | มี.ค.67 | 50,000 | 50,000 | ✓ | - | - | |
| | | | ก.พ.67 | มี.ค.67 | 40,000 | 40,000 | ✓ | - | - | |
| | | | พ.ค.67 | ส.ค.-67 | 40,000 | 40,000 | ✓ | - | - | |

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|---|---------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|-----------|------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบบุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | สำนักปลัด/อำเภอวังน้ำเย็น | ต.ค. 66-ก.ย. 67 | ต.ค.-66 | 50,000 | 50,000 | ✓ | - | - | - | |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้นำหมู่บ้าน | สำนักปลัด | ม.ค.-ก.ย.67 | - | 250,000 | - | - | - | ✓ | - | โอนลด 250,000 บาท |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | สำนักปลัด | ม.ค.-ก.ย.67 | พ.ค.-67 | 380,000 | 230,773 | ✓ | - | - | - | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนลด 86,700 |
| 4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | |
| | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาว | สำนักปลัด | มี.ค. - ก.ย. 67 | ส.ค.-67 | 10,000 | 10,000 | ✓ | - | - | - | |
| | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด | กองคลัง | มี.ค. - ก.ย. 67 | ส.ค.-67 | 8,900 | 8,900 | ✓ | - | - | - | |
| | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี | กองสาธารณสุข | มี.ค. - ก.ย. 67 | ส.ค.-67 | 16,000 | 16,000 | ✓ | - | - | - | |
| | คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 * | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | ส.ค.-67 | 32,000 | 32,000 | ✓ | - | - | - | |
| | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง | กองช่าง | มี.ค. - ก.ย. 67 | ส.ค.-67 | 8,000 | 8,000 | ✓ | - | - | - | |
| | ครุภัณฑ์การแพทย์ | | | | | | | | | | |
| | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 ชิ้น | สอ.คลองหินปูน | มี.ค. - มิ.ย. 67 | ก.ค.67 | 20,000 | 20,000 | ✓ | - | - | - | |
| | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง | สอ.คลองหินปูน | มี.ค. - มิ.ย. 67 | ก.ค.67 | 70,000 | 64,000 | ✓ | - | - | - | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ต่อ 4 | เครื่องขึ้นน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง | สอ.คลองหินปูน | มี.ค. - มิ.ย. 67 | ก.ค.67 | 20,000 | 20,000 | ✓ | - | - | |
| | เครื่องวัดส่วนสูงเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง | สอ.คลองหินปูน | มี.ค. - มิ.ย. 67 | ก.ค.67 | 10,000 | 10,000 | ✓ | - | - | |
| | เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง | สอ.คลองตาสุตร | มี.ค. - มิ.ย. 67 | ก.ค.67 | 59,000 | 59,000 | ✓ | - | - | |
| | โมเดลอาหาร จำนวน 1 ชุด | สอ.คลองตาสุตร | มี.ค. - มิ.ย. 67 | ก.ค.67 | 9,000 | 9,000 | ✓ | - | - | |
| | เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | สอ.คลองตาสุตร | มี.ค. - มิ.ย. 67 | ก.ค.67 | 40,000 | 40,000 | ✓ | - | - | |
| | เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง | สอ.คลองตาสุตร | มี.ค. - มิ.ย. 67 | ก.ค.67 | 11,800 | 11,800 | ✓ | - | - | |
| | เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | สอ.คลองตาสุตร | มี.ค. - มิ.ย. 67 | ก.ค.67 | 10,000 | 10,000 | ✓ | - | - | |

4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

สรุปผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 106 ชุด จาก 160 ชุด

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----|----|-------------------------|----|----|
| 1. เพศ | ชาย | 46 | คน | หญิง | 60 | คน |
| 2. อายุ | ต่ำกว่า 20 ปี | 5 | คน | 20-30 ปี | 14 | คน |
| | 31-40 ปี | 19 | คน | 41-50 ปี | 21 | คน |
| | 51-60 ปี | 30 | คน | มากกว่า 60 ปี | 21 | คน |
| 3. การศึกษา | ประถมศึกษา | 39 | คน | มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | 46 | คน |
| | อนุปริญญา หรือเทียบเท่า | 6 | คน | ปริญญาตรี | 10 | คน |
| | สูงกว่าปริญญาตรี | 1 | คน | อื่นๆ | 3 | คน |
| 4. อาชีพหลัก | รับราชการ | 2 | คน | เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | 6 | คน |
| | ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว | 12 | คน | รับจ้าง | 21 | คน |
| | นักเรียน นักศึกษา | 5 | คน | เกษตรกร | 58 | คน |
| | อื่นๆ ระบุ แม่บ้าน | 1 | คน | | | |

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.68 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.61 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.32 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.43 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.37 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.26 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.25 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.32 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.35 |
| ภาพรวม | 7.40 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.29 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.18 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.15 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.98 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.05 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.10 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.10 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.05 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.10 |
| ภาพรวม | 7.11 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.54 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.26 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.24 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.96 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.85 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.88 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.65 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.05 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.96 |
| ภาพรวม | 7.04 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.34 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.42 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.15 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.87 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.85 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.93 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.87 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 6.82 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.87 |
| ภาพรวม | 7.01 |

ยุทธศาสตร์ที่ 5


ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.48 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.37 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.05 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.05 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.19 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.03 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.00 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.03 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.16 |
| ภาพรวม | 7.15 |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.22 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.19 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.11 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.95 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.08 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.05 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.00 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.11 |
| ภาพรวม | 7.08 |

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



สรุปผลรวม 7.13

เรียงลำดับความพึงพอใจ

อันดับที่

| | | | |
|----|-----------------|---------------------------------------|------|
| 1. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 7.40 |
| 2. | ยุทธศาสตร์ที่ 5 | ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 7.15 |
| 3. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 7.11 |
| 4. | ยุทธศาสตร์ที่ 6 | ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร | 7.08 |
| 5. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 | ด้านการพัฒนาสังคม | 7.04 |
| 6. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 | ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 7.01 |

(1) ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(1.1) ปัญหาและอุปสรรค จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

(1.2) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมตำบล ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนจะเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

(1.3) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป

