

ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ

เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี้

จุดแข็ง (strength)

1. มีผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ ที่เข้มแข็ง
2. มีกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เข้มแข็ง
3. มีสถานบริการและบุคลากรให้บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
4. มีทรัพยากรและพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตร
5. มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม
6. มีประชาชนชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดอ่อน (weaknesses)

1. งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 2. การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีศักยภาพยังไม่เพียงพอ
 3. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลยังอยู่ในระดับน้อย
 4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำบลยังไม่ได้รับการฟื้นฟู
 5. ยังไม่มีการจัดทำระบบแผนที่ภาษี
 6. มีตลาดในการรองรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพน้อย
 7. ในชุมชนยังมีปัญหาการระบาดของยาเสพติด
- การประเมินสถานะแวดล้อมภายนอก

โอกาส (opportunities)

- 1.นโยบายจังหวัดสระแก้วสนับสนุนพืชพลังงาน
- 2.จังหวัดสระแก้วพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน
- 3.มีทางหลวงสาย 317
- 4.การเพิ่มช่องทางการจราจร ทางหลวงสาย 317
- 5.นโยบายยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
- 6.รัฐบาลกำหนดปัญหาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และมีการตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- 7.ประเทศมีระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง(4G)
- 8.มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
- 9.มีความร่วมมือจากภาคส่วนราชการเป็นอย่างดี

อุปสรรค (threats)

- 1.อัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรส่งผลต่อปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน
- 2.ปัญหาแรงงานต่างด้าว ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
- 3.ยาเสพติดยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาตำบล
- 4.ภัยธรรมชาติส่งผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร
- 5.ราคาสินค้าเกษตรไม่มีเสถียรภาพ
- 6.ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง
- 7.ปัญหาภัยแรงงานย้ายถิ่นสู่ภาคอุตสาหกรรม

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน)			จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน)		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน)		จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งหมด				จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนแผนพัฒนาประจำปี 2558		รวมโครงการตามแผนพัฒนาปี 2558 ทั้งหมด
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี 2558)	งบประมาณที่ใช้ไป	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี 2558)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี 2558)	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนยุทธศาสตร์)	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาทั้งหมด)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาปี 2558)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาปี 2558 ทั้งหมด)	
1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4	80.00	5,208,160.75	1	20.00	0	0.00	5	5,258,000.00	35.71	5.49	0	0.00	14	15.38	14
2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	0	0.00	-	0	0.00	1	100.00	1	70,000.00	16.67	1.10	0	0.00	6	6.59	6
3 ด้านการพัฒนาสังคม	14	77.78	13,988,172.00	0	0.00	4	22.22	18	13,511,382.00	78.26	19.78	0	0.00	23	25.27	23
4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	5	100.00	627,556.00	1	20.00	1	20.00	5	576,000.00	55.56	5.49	1	1.12	8	8.79	9
5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	17	73.91	4,479,056.79	1	4.35	5	21.74	23	4,721,860.00	85.19	25.27	1	1.12	26	28.57	27
6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร	6	66.67	1,636,550.00	0	0.00	2	22.22	9	2,069,500.00	75.00	9.89	0	0.00	12	13.19	12
รวม	46	75.41	25,939,495.54	3	4.92	13	21.31	61	26,206,742.00	67.03	67.03	2	2.25	89	97.80	91

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	✓	-	-	500,000	500,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ หมู่ที่ 8	✓	-	-	505,000	495,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง cap seal หมู่ที่ 9	✓	-	-	500,000	500,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง cap seal หมู่ที่ 4	✓	-	-	500,000	480,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง cap seal หมู่ที่ 11	✓	-	-	469,000	455,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	✓	-	-	513,000	510,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	✓	-	-	500,000	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	✓	-	-	550,000	548,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	✓	-	-	509,000	507,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 15	✓	-	-	300,000	298,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 12	✓	-	-	400,000	398,800
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 4	✓	-	-	500,000	500,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง cap seal หมู่ที่ 4	✓	-	-	500,000	470,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 16 หมู่	✓	-	-	560,000	558,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง cap seal หมู่ที่ 6	✓	-	-	1,000,000	997,500
รวม				7,806,000	7,716,300

โครงการที่ได้รับเงินทั่วไประบุดัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
อาหารกลางวัน	✓	-	-	2,774,400	2,549,960
อาหารเสริม(นม)	✓	-	-	1,215,900	1,215,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	9,500,100	9,276,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	-	-	3,021,600	3,021,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	42,000	42,000
การบริการสาธารณสุข	✓	-	-	130,733	120,000
การจัดการศึกษาท้องถิ่น	✓	-	-	12,000	-
เงินเดือนถ่ายโอนสถานีนอนมัย	✓	-	-	3,721,080	3,478,542.60
ค่าตอบแทนสถานีนอนมัย	✓	-	-	240,000	42,242
เงินเดือนถ่ายโอนครูผู้ดูแลเด็ก	✓	-	-	934,230	934,230
ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	✓	-	-	73,650	51,250
เงินเดือนถ่ายโอนผู้ดูแลเด็ก	✓	-	-	251,790	251,790
รวม				21,917,483	20,983,915

